

.....

●マンホール高一覧

マンホール位置、計画高										
No.1										
1工区										
番号	測点	種類	サイズ	横断位置(m)	現況高(m)	計画高(m)	差(mm)	備考	横断勾配(%)	縦断勾配(%)
M-1	0+2.4	仕切弁	φ 0.35	L2.70	9.783	9.802	19		-1.67	-0.19
M-2	2+12.0	汚水	φ 0.67	R2.90	9.712	9.702	-10		-1.93	-0.23
M-3	4+18.2	汚水	φ 0.67	R2.90	9.778	9.759	-19		-1.78	0.23
M-4	7+4.0	汚水	φ 0.67	R2.80	10.058	10.046	-12		4.24	0.65
M-5	8+2.5	汚水	φ 0.67	R2.75	10.050	10.040	-10		5.66	0.04
M-6	9+1.1	汚水	φ 0.67	R2.70	10.029	10.003	-26		4.58	-0.38
M-7	10+7.0	汚水	φ 0.67	R2.85	10.008	9.971	-37		3.31	0.04
M-8	11+12.0	汚水	φ 0.67	R2.90	10.072	10.062	-10		2.78	0.08
M-9	12+9.0	汚水	φ 0.67	R2.85	10.036	10.005	-31		4.84	-0.33
M-10	14+12.0	汚水	φ 0.67	R2.80	9.838	9.828	-10		-2.18	-0.53
M-11	16+17.6	汚水	φ 0.67	R2.50	9.668	9.669	1		-3.49	0.36
M-12	19+3.5	汚水	φ 0.67	R2.55	9.880	9.870	-10		-1.91	-0.64
M-13	21+12.0	汚水	φ 0.67	R2.80	9.857	9.836	-21		-2.30	-0.15
M-14	24+0.8	汚水	φ 0.67	R4.00	9.813	9.789	-24		-2.78	-1.08
M-15	26	汚水	φ 0.67	R4.45	9.767	9.745	-22		-2.35	0.19

.....

道路計測

- 舗装工展開図
- 面積計算書
- 縦横断図
- マンホール高一覧